

# Uitvoeringsprogramma



**BRUINISSE**  
*voortvarend*

*2015-2018*

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014

# Inhoud

1. Inleiding	3
2. Organisatiestructuur	5
3. Overzicht lopende projecten	6
4. Schema planning lopende projecten periode 2015-2018	8
5. Overzicht afgeronde projecten	13
Bijlage 1 Uitvoeringsprojecten beschrijving per na te streven ER-doel van de uit te voeren (deel)projecten	15

# 1. Inleiding

De gemeenteraad heeft op 31 maart 2011 het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend 2011-2014 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is een belangrijk instrument voor de uitvoering van het Programmaplan Bruinisse Voortvarend, dat in 2007 is vastgesteld. Jaarlijks is uw raad via de voortgangsrapportage Bruinisse Voortvarend geïnformeerd over de stand van zaken. Voor u ligt de eerste geactualiseerde versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend en heeft betrekking op de jaren 2015 tot en met 2018.

Als gevolg van de economische crisis merken we dat het voor marktpartijen lastiger is om plannen tot ontwikkeling te brengen. De verkenning naar de mogelijkheden vraagt meer tijd. Dit hangt ook mede samen met de strengere regels die banken hanteren voor financiering van projecten. Daarnaast zien we dat de stagnatie op de woningmarkt en de bijbehorende gedaalde prijzen ook van invloed is op de resultaten in de grond- en opstalexploitaties. Niettemin is een aantal marktpartijen in Bruinisse actief met het maken van plannen. U ziet in deze versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend wel een aantal wijzigingen. De wijzigingen hebben betrekking op de locaties en de plannen binnen locaties.

In de jaarlijkse voortgangsrapportages maken wij inzichtelijk wat in welk jaar is uitgevoerd. In deze versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend is een overzicht toegevoegd van de afgeronde projecten, inclusief vermelding van de werkelijke kosten c.q. de werkelijke investering. Projecten worden in dat overzicht opgenomen, op het moment dat sprake is van een geëvalueerd project en de financiële verantwoording heeft plaatsgehad. Uiteindelijk geeft dat inzicht in de investeringen die in Bruinisse zijn gedaan voor de realisatie van de centrale doelstelling uit het Programmaplan Bruinisse Voortvarend.

## 1.1 Doelen

De doelen die in het Programmaplan Bruinisse Voortvarend zijn opgenomen geven we hier in het kort nog even weer. Van belang is dat alle projecten uiteindelijk een bijdrage leveren aan de centrale doelstelling voor Bruinisse: “een duurzame ontwikkeling naar een leefbaar dorp Bruinisse, waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waarbij de relatie met het omliggende water is hersteld”.

### Subdoelstellingen

De subdoelstellingen hebben betrekking op de zogenaamde ER-doelen, dat wil zeggen groter beter of meer van hetgeen er al is, of eventueel minder. Dit zijn na te streven doelen en zijn richtinggevend voor de uiteindelijke resultaten van de projecten. De projecten uit het uitvoeringsprogramma moeten een bijdrage leveren aan één of meerdere subdoelen.

Voor Bruinisse zijn de volgende doelen als onderdeel van de centrale doelstelling vastgesteld:

1. Vitaler centrum
2. Gedifferentieerder woningaanbod
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Betere sportvoorzieningen
5. Meer leefbaarheid
6. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
7. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid
8. Betere economische structuur

## 1.2 Opzet

Het uitvoeringsprogramma is dynamisch van opzet. Dit betekent dat projecten afvallen als ze gereed zijn, of uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn, maar er kunnen ook nieuwe aan worden toegevoegd. Gedurende de looptijd van een jaar kan het voorkomen dat wijzigingen worden doorgevoerd in de getoonde lijst, bijvoorbeeld als zich kansen voordoen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van het restaurant en viswinkel Bru 17 op het Havenplateau. Wij hebben daaraan medewerking verleend, mede door aanpassing van de

erfpachtovereenkomst. De lijst met projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, zijn projecten waarmee al is gestart, dan wel waarmee binnenkort wordt gestart, of waarvoor voorstellen zullen worden gedaan om ermee te gaan starten. Het is uiteraard mogelijk dat de doorlooptijd van projecten langer is dan de overzichtsperiode van deze versie van het uitvoeringsprogramma. Belangrijk aandachtspunt is dat in diverse projecten sprake is van een onderlinge afhankelijkheid. In de bijlage bij dit uitvoeringsprogramma zijn onderlinge afhankelijkheden ook zichtbaar gemaakt. Het betreft vooral de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte op diverse locaties in het centrumgebied. De gemeente kan de uitvoering daarvan pas oppakken, als de bouwactiviteiten voor de diverse herontwikkelingslocaties gereed zijn. Als de planning van de uitvoering van die locaties wijzigt, dan heeft dat direct gevolgen voor het moment waarop de gemeente haar deelprojecten kan gaan uitvoeren.


Om alle ambities uit het Programma Bruinisse Voortvarend te kunnen realiseren is uiteraard sprake van een langere looptijd. Zodra projecten dus concreet worden, zullen ze in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma 2011-2014 is in dit geval wel een prioritering opgenomen, met name met betrekking tot het onderdeel woningbouw. De door uw raad vastgestelde Woonvisie 2013 en het door ons college vastgestelde document van de regionale woningmarktafspraken heeft noodzakelijkerwijs geleid tot het toepassen van een prioritering, in die zin dat de echte centrumlocaties die een bijdrage leveren aan het realiseren van het gewenste dorpshart voorrang hebben boven de herontwikkeling van andere locaties. Uiteraard voor zover in de plannen de functie wonen wordt betrokken. Evenals in de vorige versie is ook in dit uitvoeringsprogramma gekozen voor het opnemen van projecten waaraan wordt gewerkt. Potentiële herontwikkelingslocaties vindt uw raad derhalve niet terug. Daarmee kan de Stuurgroep Bruinisse op dit moment nog niets doen, de projecten zijn nog niet concreet en daarmee niet rijp om in een uitvoeringsprogramma op te nemen. De volgorde van uitvoering wordt bepaald door de Stuurgroep Bruinisse. Die heeft een belangrijke rol in de uiteindelijke realisatie van de plannen. De Stuurgroep Bruinisse bespreekt initiatieven voor projecten en bepaalt in welke mate het initiatief kan bijdragen aan bepaalde vastgestelde na te streven doelen, om het uiteindelijk een plaats te geven in het uitvoeringsprogramma. Vervolgens worden ook voorstellen gedaan om de projecten vanuit de gemeente te kunnen begeleiden (regierol). Als de gemeente initiatiefnemer is, dan worden voorstellen gedaan over uitvoering van projecten met de daarbij benodigde randvoorwaarden en middelen. De stuurgroep doet daarover voorstellen aan ons college en indien nodig doen wij daarover voorstellen aan uw raad. De volgorde van uitvoering kan mee worden geschoven als sprake is van een onderlinge afhankelijkheid van verschillende projecten ten opzichte van elkaar.

Met de vaststelling van de Structuurvisie Bruinisse 2025 is het gewenste eindbeeld voorzien in het jaar 2025. Dat is tevens de voorziene einddatum van het Programma Bruinisse Voortvarend. Eind 2018 zijn we halverwege de looptijd van de Structuurvisie Bruinisse 2025 (vastgesteld in 2011). Dit betekent dat we aan het eind van de looptijd van dit nieuwe uitvoeringsprogramma een tussentijdse evaluatie zullen uitvoeren van het programmaplan Bruinisse Voortvarend.

### *1.3 Leeswijzer*

In hoofdstuk 2 van het uitvoeringsprogramma is schematisch de organisatiestructuur opgenomen, voor de toelichting wordt verwezen naar het Programmaplan Bruinisse Voortvarend. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht welke projecten worden uitgevoerd, of waarmee in de aankomende jaren een start zal worden gemaakt. Vervolgens is in Bijlage 1 per project aangegeven wat het inhoudt, aan welke doelen het een bijdrage levert en wie initiatiefnemer van het betreffende project is. Per project is in de bijlage meer uitvoerige informatie opgenomen over de te verwachten looptijd en kostenraming. In hoofdstuk 4 treft u een schema aan met de planning. In hoofdstuk 5 is zoals gezegd een overzicht opgenomen van afgeronde projecten, met inzicht in de werkelijke kosten c.q. de werkelijke investeringen. Wij beschikken niet in alle projecten van derden over de werkelijke investeringskosten, om die reden treft u in dat overzicht nog een aantal p.m. posten aan. De nummering van de projecten per subdoel is gelijk aan de eerste versie van het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat bij opname van nieuwe projecten, de nummering doorloopt.

## 2. Organisatiestructuur



### 3. Overzicht lopende projecten

In onderstaand overzicht is per na te streven subdoelen uit het Programmaplan Bruinisse Voortvarend weergegeven welke projecten daaraan in belangrijkste mate een bijdrage leveren. Projecten bevinden zich in verschillende fasen. Voor zover kostenramingen niet bekend of nog niet bekend zijn, is voorzien van de aanduiding p.m. Gaandeweg de verdere ontwikkeling van het project en uitvoering komt dat in beeld en wordt ontbrekende informatie aangevuld. Voor zover het gemeentelijke beleidsvisies zijn die in het kader van het programma worden opgesteld, is uitsluitend sprake van interne kosten, weergegeven als apparaatskosten. De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn niet louter ruimtelijke projecten, al komen die in aantallen wel het meeste voor. Diverse projecten bestaan uit deelprojecten. Voor zover een deelproject in belangrijkste mate een bijdrage levert aan een ander subdoel, is het deelproject geplaatst onder het betreffende subdoel.

ER-doelen	Projecten	Raming kosten	Initiatiefnemer(s)
<b>1. Vitaler centrum</b>			
1.2	Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	€ p.m.	Vinc Batenburg Groep
1.3	Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	€ p.m.	Aannemingsbedrijf Jumelet/E. v.d. Bos
1.4	Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	€ p.m.	Van Veldhuizen
<b>2. Gedifferentieerder woningaanbod</b>			
2.1	Herstructurering woningen Koningin Julianastraat en omgeving	Fase 2 € p.m. Fase 3 € p.m.	Zeeuwend
2.2	Woningbouw Riekusweel IV	€ p.m. (excl. scouting)	Gemeente
2.3	Herontwikkeling locatie Molenweg	€ p.m.	Gemeente
<b>3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister</b>			
3.2	Verplaatsing cafetaria, uitbreiding met lunchroom aan Dorpsplein	€ p.m.	Johnny's Taria V.O.F.
3.4	Verlengen wandelpad over Noorddijk/Havendijk	Is onderdeel project 8.2	Gemeente
<b>4. Betere sportvoorzieningen</b>			
<b>5. Meer Leefbaarheid</b>			
5.2	Nieuwbouw clubgebouw scouting	€ 50.000 (bouwrijp) € p.m.	Gemeente Den Daas Groep/Scouting Bruinisse
<b>6. Betere economische structuur</b>			
6.1	3 <sup>e</sup> fase Bedrijventerrein Bruinisse	€ p.m.	Gemeente
6.3	Branding Bruinisse	€ p.m.	Ondernemersvereniging Bruinisse
6.4	Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein	apparaatskosten	Gemeente
6.6	Inrichting noordelijk deel Vluchthaven	€ p.m.	Gemeente

<b>7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte</b>			
7.2	Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat e.o., fase 2 en fase 3	Is onderdeel project 2.1	Zeeuwend
7.3	Aanleg park Riekusweel IV	€ p.m.	Gemeente
7.6	Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief deel Molenstraat	Dreef € p.m. Molenstraat € p.m.	Gemeente
7.7	Herinrichting Kerkplein	€ p.m.	Gemeente
7.8	Rioolvervanging en tijdelijk herstraten deel rijbaan Poststraat en klein onderhoud Nieuwstraat	€ p.m.	Gemeente
7.9	Relinen riolering Lange Ring	€ p.m.	Gemeente
<b>8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid</b>			
8.2	Herinrichting Noorddijk/Havendijk	€ p.m.	Gemeente
8.5	Herinrichting Deestraat	€ p.m.	Gemeente
8.6	Uitbreiding fietsenstalling Deltastraat	€ p.m.	Gemeente

## 4. Schema planning lopende projecten

In onderstaand schema is de planning in jaarschijven per project weergegeven, acties per jaar zijn daarin weergegeven.

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2015	1. Vitaler Centrum	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Planvorming
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Planvorming
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Planvorming, Contractvorming Planologisch traject
	2. Gedifferentieerder woningaanbod	2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.	Sloop en start nieuwbouw fase 2
		2.3 Woningbouw Riekusweel IV	Levering grond en start realisatie projectmatige bouw Woningbouw particulieren
		2.4 Ontwikkeling locatie Molenweg	Planologisch traject (afgerond) Contractvorming Realisatie woningbouw
	3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister	3.2 Verplaatsing cafetaria en uitbreiding met lunchroom	Planologisch traject Realisatie
		3.4 Verlengen wandelpad over Noorddijk/Havendijk	Voorbereiding uitvoering uitvoering
		3.5 Realisatie Hotel Oudestraat 4-6	
	4. Betere sportvoorzieningen		
	5. Meer leefbaarheid	5.2 Nieuwbouw clubgebouw scouting	Uitvoering
	6. Betere economische structuur	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitwerken visie en opstellen actieprogramma
		6.4 Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein	Projectplan
	7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte	7.3 Aanleg park Riekusweel	Evaluatie en nazorg
		7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief deel Molenstraat	Planvoorbereiding Besluitvorming financiering
		7.7 Herinrichting Kerkplein	Planvoorbereiding Besluitvorming financiering
		7.8 Vervanging riolering en tijdelijk herstraten	Planvoorbereiding Uitvoering



Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
		deel rijbaan Poststraat-Nieuwstraat	
	<i>8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid</i>	8.2 herinrichting Noorddijk/Havendijk	Vorbereiding uitvoering en uitvoering
		8.6 Uitbreiding fietsenstalling Deltastraat	Vorbereiding uitvoering en uitvoering

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2016	1. <i>Vitaler Centrum</i>	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Contractvorming Planologisch traject Vorbereiding uitvoering
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Contractvorming Planologisch traject
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
	2. <i>Gedifferentieerder woningaanbod</i>	2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.	Nieuwbouw fase 2, vorbereiding fase 3
		2.3 Woningbouw Riekusweel IV	Uitvoering
	3. <i>Aantrekkelijker toeristische trekpleister</i>	3.4 Verlengen wandelpad over Noorddijk/Havendijk	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
	4. <i>Betere sportvoorzieningen</i>		
	5. <i>Meer leefbaarheid</i>		
	6. <i>Betere economische structuur</i>	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitvoering acties
		6.4 Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein	Locatiestudie
	7. <i>Betere beeldkwaliteit openbare ruimte</i>	7.2 Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat e.o., fase 2	Uitvoering, relatie met project 2.1
		7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief deel Molenstraat	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
		7.7 Herinrichting Kerkplein	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
		7.8 Vervanging riolering en tijdelijk herstraten deel rijbaan Poststraat-Nieuwstraat	Evaluatie en nazorg
		7.9 Relinen riolering Lange Ring	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
	8. <i>Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid</i>	8.2 herinrichting Noorddijk/Havendijk	Evaluatie en nazorg

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2017	1. Vitaler Centrum	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Sloop Nieuwbouw
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Sloop Nieuwbouw
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Oplevering Evaluatie en nazorg
	2. Gedifferentieerder woningaanbod	2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.	Sloop fase 3 Start bouw fase 3
		2.3 Woningbouw Riekusweel IV	Woonrijp maken Evaluatie en nazorg
	3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister		
	4. Betere sportvoorzieningen		
	5. Meer leefbaarheid		
	6. Betere economische structuur	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitvoering acties
		6.4 Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein	Definitief plan Start planologische procedure
	7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte	7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief Molenstraat	Evaluatie en nazorg
		7.7 Herinrichting Kerkplein	Evaluatie en nazorg
		7.9 Relinen riolering Lange Ring	Evaluatie en nazorg
	8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid		

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2018	1. <i>Vitaler Centrum</i>	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Oplevering Evaluatie en nazorg
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Oplevering Evaluatie en nazorg
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Evaluatie en nazorg
	2. <i>Gedifferentieerder woningaanbod</i>	2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.	Nieuwbouw fase 3,
	3. <i>Aantrekkelijker toeristische trekpleister</i>		
	4. <i>Betere sportvoorzieningen</i>		
	5. <i>Meer leefbaarheid</i>		
	6. <i>Betere economische structuur</i>	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitvoeren acties
		6.4 Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein	Planologische procedure Start bouwrijp maken
		6.6 Inrichting noordelijk deel Vluchthaven	Planvoorbereiding Besluitvorming financiering
	7. <i>Betere beeldkwaliteit openbare ruimte</i>	7.2 Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat/Prinses Beatrixstraat	Uitvoering na laatste fase woningbouw (relatie met 2.1)
	8. <i>Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid</i>	8.5 Herinrichting Deestraat	Planvoorbereiding Besluitvorming financiering (relatie met planning 2.1)

## 5. Overzicht afgeronde projecten

ER-doelen	Afgeronde Projecten	Werkelijke kosten c.q. investering	Initiatiefnemer(s)
<b>Centrale doelstelling Programma Bruinisse Voortvarend</b>			
	Structuurvisie Bruinisse 2025	€ 15.210	Gemeente
<b>1. Vitaler centrum</b>			
1.1	Masterplan en Beeldkwaliteitplan Centrumgebied Bruinisse en woningmarktanalyse	€ 183.928	Gemeente
<b>2. Gedifferentieerder woningaanbod</b>			
2.1	Herstructurering Kon. Julianastraat e.o. Fase 1	€ 4.072.158	Zeeuwend
<b>3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister</b>			
3.1	Onthaal naar het Deltawater (Herinrichting Vissershaven en Havenplateau)	€ 2.403.034 € 538.941	Gemeente + Projectbureau Zeeweringen
3.2	Vestiging viswinkel en restaurant Bru 17 op Havenplateau	€ p.m.	Habrakennis
3.3	Realisatie fietspad langs Vluchthaven en Stoopolder	€ p.m.	Projectbureau Zeeweringen
<b>4. Betere sportvoorzieningen</b>			
4.1	Verplaatsing sportvelden	€ 1.803.234	Gemeente
4.2	Nieuwbouw clubgebouw Bruse Boys	€ 742.500 (waarvan € 395.850 gemeente)	Bruse Boys
4.3	Skatebaan	€ 12.000	Dorpsraad
<b>5. Meer Leefbaarheid</b>			
5.1	Dorpsvisie Dorpsblik Bruinisse	€ 17.500	Dorpsraad
<b>6. Betere economische structuur</b>			
6.3.1	Branding Bruinisse, visie	€ 13.475 (onderdeel kosten Masterplan)	Gemeente
6.5	Aanleg mantelbuizen noordelijk deel Vluchthaven	€ p.m.	Projectbureau Zeeweringen
<b>7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte</b>			
7.1	Inrichtingsplan openbare ruimte centrumgebied	€ 28.437	Gemeente
7.2	Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat/Prinses Beatrixstraat, fase 1	Onderdeel totale kosten fase 1 project 2.1	Zeeuwend
7.4	Plaatsen afvalvoorzieningen	€ 3.000	Gemeente
7.5	Pimp-de-panden	€ p.m.	Dorpsraad
<b>8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid</b>			
8.1	Verbreding Groeneweg/Hageweg en	€ 404.000	Gemeente

	aanpassing kruispunt met Jachthavenweg en Noorddijk		
8.4	Aanpassing kruising Industrieweg + riolering	€ 264.000	Gemeente

## **Bijlage 1**

**Uitvoeringsprojecten, beschrijving per  
na te streven ER-doel van de uit te  
voeren (deel)projecten**

# 1. Vitaler Centrum

## 1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat

### Initiatiefnemer

Vinc Batenburg Groep

### Korte inhoudelijke beschrijving

Herontwikkeling panden Lange Ring 2 tot en met 8. Combinatie van gezondheidscentrum met daarboven sportschool en 8 woningen (appartementen). In het gezondheidscentrum is ruimte voor de vestiging van een huisarts met apotheek, fysiotherapeut, logopedist, tandarts, bibliotheek, sportcentrum en moet de voor een goede centrumstructuur benodigde "trekkersfunctie" vervullen. De 8 woningen zijn allemaal levensloopbestendig, voorzien van beperkte openbare buitenruimte. Koopwoningen voor doelgroep 1 en twee persoonshuishoudens, senioren. Prijscategorie is nog onbekend. Realisatie nieuwe parkeervoorziening achter het complex, met ontsluiting via de Prinses Margrietstraat.

### Kostenraming

Projectonderdeel	Kostenraming	Initiatiefnemer
Bouw- en woonrijp maken	€ p.m.	Vinc Batenburg Groep
Bouw gezondheidscentrum met woningen	€ p.m.	Vinc Batenburg Groep

### Financieringsbronnen

Vinc Batenburg Groep
100%

### Tijdsplanning

1. Ideevorming 2013-3<sup>e</sup> kwartaal 2014
2. Planvorming 4<sup>e</sup> kwartaal 2014-1<sup>e</sup> kwartaal 2015
3. Contractvorming 2<sup>e</sup> kwartaal 2015
4. Planologisch traject 1<sup>e</sup> kwartaal 2016-3<sup>e</sup> kwartaal 2016 (exclusief beroepsprocedure)
5. Sloop bedrijfsgebouwen 2017 (planning VBG p.m.)
6. Nieuwbouw 2017-2018 (planning VBG p.m.)
7. Evaluatie en nazorg 2018

### Relatie andere ER doelen en projecten

1. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
6. Betere economische structuur
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### Stand van zaken

2. Start planvorming eind 2014.



### 1.3 Herontwikkeling Voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12

#### **Initiatiefnemer**

Aannemingsbedrijf Jumelet/E. v.d. Bos

#### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12. Combinatie van winkelruimte met daarboven woningen, aantal nog nader uit te werken.

#### **Kostenraming**

Projectonderdeel	Kostenraming	Initiatiefnemer
Bouw- en woonrijp maken	€ p.m.	Aannemingsbedrijf Jumelet/E. v.d. Bos
Bouw winkelruimte met woningen	€ p.m.	Aannemingsbedrijf Jumelet/ E. v.d. Bos

#### **Financieringsbronnen**

Aannemingsbedrijf Jumelet
100%

#### **Tijdsplanning**

1. Ideevorming 2014
2. Planvorming 2015
3. Contractvorming 1<sup>e</sup> – 2<sup>e</sup> kwartaal 2016
4. Planologisch traject 3<sup>e</sup> kwartaal 2016-2<sup>e</sup> kwartaal 2017 (exclusief beroepsprocedure)
5. Sloop bedrijfsgebouwen 2017
6. Nieuwbouw 2017-2018
7. Evaluatie en nazorg 2018

#### **Relatie andere ER doelen en projecten**

2. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
6. Betere economische structuur
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

#### **Stand van zaken**

1. Ideevorming loopt.

## 1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

### Initiatiefnemer

Van Veldhuizen/Vastgoed Bruinisse B.V.

### Korte inhoudelijke beschrijving

Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Dreef 2 en Nieuwstraat 19 t/m29. Combinatie van winkelruimte met daarboven ca. 9 woningen. Verplaatsing en vergroting Albert Heijn supermarkt met Etos en Gall&Gall.

### Kostenraming

Projectonderdeel	Kostenraming	Initiatiefnemer
Bouw- en woonrijp maken	€ p.m.	Van Veldhuizen/ Vastgoed Bruinisse B.V.
Bouw winkelruimte met woningen	€ p.m.	Van Veldhuizen/ Vastgoed Bruinisse B.V.

### Financieringsbronnen

Van Veldhuizen/ Vastgoed Bruinisse B.V.
100%

### Tijdsplanning

1. Planvorming 4<sup>e</sup> kwartaal 2012-1<sup>e</sup> kwartaal 2015
2. Contractvorming 2<sup>e</sup> – 3<sup>e</sup> kwartaal 2015
3. Planologisch traject 3<sup>e</sup> kwartaal 2015-2<sup>e</sup> kwartaal 2016 (exclusief beroepsprocedure)
5. Nieuwbouw 2016-2017 (planning vV/VB p.m.)
6. Evaluatie en nazorg 2017

### Relatie andere ER doelen en projecten

3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
6. Betere economische structuur
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### Stand van zaken

1. Planvorming loopt.

## 2. Gedifferentieerder woningaanbod

### 2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.

#### Initiatiefnemer

Woningbouwvereniging Zeeuwend

#### Korte inhoudelijke beschrijving

Sloop van 61 woningen in de woonstraten in het centrum Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Wilhelminalaan, Deestraat. Nieuwbouw 50 sociale huurwoningen, waaronder 13% levensloopbestendige woningen voor doelgroep senioren. Onderdeel van het project is tevens het deelproject aanpassing openbare ruimte, zie daarvoor de beschrijving bij project 7.2

#### Kostenraming

Projectonderdeel	Kostenraming	Initiatiefnemer
Bouwrijp maken	€ p.m.	Zeeuwend
Woningbouw	€ p.m.	Zeeuwend

#### Financieringsbronnen

Zeeuwend
100%

#### Tijdsplanning

1. Planvorming 2009 – 2010
2. Contractvorming 1<sup>e</sup> kwartaal 2011 (afgerond geen samenwerking)
3. Sloop 1<sup>e</sup> fase 2013
4. Nieuwbouw 1<sup>e</sup> fase 2013-2014
5. Sloop 2<sup>e</sup> fase 2014-2015
6. Nieuwbouw 2<sup>e</sup> fase 2015-2016
7. Sloop 3<sup>e</sup> fase 2017
8. Nieuwbouw 3<sup>e</sup> fase 2017-2018

#### Relatie andere ER doelen en projecten

7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

#### Stand van zaken

4. Sloop fase 2 gestart.

## 2.3 Woningbouw Riekusweel IV

### Initiatiefnemer

Gemeente Schouwen-Duiveland

### Korte inhoudelijke beschrijving

Ontwikkeling van 21 woningen, waarvan 14 vrijstaande eengezinswoningen, 1 twee-onder-eenkapwoning en 5 nultredenwoningen in zuidelijk deel Riekusweel aan de Molenweg, uitbreidingslocatie deelgebied IV. Merendeel van de vrijstaande woningen via particulier opdrachtgeverschap. De twee-onder-eenkapwoning en de 5 nultredenwoningen grenzend aan Riekusweel III projectmatig. Onderdeel van het project is tevens deelproject aanleg park, zie daarvoor beschrijving onder 7.3

### Kostenraming

Projectonderdeel	Kostenraming	Initiatiefnemer
Bodemsanering	€ 449.669,00	Gemeente
Bouw- en woonrijp maken	€ p.m. (excl. scouting)	Gemeente
woningbouw	€ p.m.	Bouwbedrijf Boogert B.V. Particulieren

### Financieringsbronnen

	Gemeente	Bouwbedrijf Boogert B.V. Particulieren	ISV3
Bodemsanering	6%		94%
Bouw- en woonrijp maken	100%		
woningbouw		100%	

### Tijdsplanning

1. Planvorming 2009 – 1<sup>e</sup> kwartaal 2011
2. Bodemsanering 4<sup>e</sup> kwartaal 2012
3. Planologisch traject 4<sup>e</sup> kwartaal 2012-3<sup>e</sup> kwartaal 2013 (exclusief beroepsprocedure)
4. Bouwrijp maken 2013/2014
5. Gronduitgifte 2014
6. Contractvorming projectmatige bouw 2014
7. realisatie woningen (zowel particulier als projectmatig)
8. Woonrijp maken 2017
9. Evaluatie en nazorg 2017

### Relatie andere ER doelen en projecten

7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte

### Stand van zaken

5. Gronduitgifte loopt.
6. Koopovereenkomst in 2014 gesloten
7. Bouw woningen loopt.

### 3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister

#### 3.2 Verplaatsing cafetaria, uitbreiding met lunchroom aan Dorpsplein

##### Initiatiefnemer

Johnny's Taria V.O.F.

##### Korte inhoudelijke beschrijving

Verplaatsing cafetaria van Deestraat 7 naar Korte Ring 16/Lange Ring 1 en uitbreiding met lunchroom, en ruimte voor terras.

##### Kostenraming

Projectonderdeel	kostenraming	Initiatiefnemer
Verplaatsing en uitbreiding	€ p.m.	Johnny's Taria V.O.F.

##### Financieringsbronnen

J. van Gilst
100%

##### Tijdsplanning

1. Initiatieffase 1<sup>e</sup> kwartaal 2014
2. Definitie- en ontwerpfase 2<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> kwartaal 2014
3. Contractvorming 3<sup>e</sup> -4<sup>e</sup> kwartaal 2014
4. Planologisch traject 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 – 2<sup>e</sup> kwartaal 2015
5. Uitvoering 2<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> kwartaal 2015
6. Afronding en evaluatie 4<sup>e</sup> kwartaal 2015

##### Relatie andere ER doelen en projecten

1. Vitaler centrum
6. Betere economische structuur
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

##### Stand van zaken

3. Contractvorming loopt
4. Planologisch traject loopt.

### 3.4 Verlengen wandelpad over Noorddijk/Havendijk

#### **Initiatiefnemer**

Gemeente

#### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Realisatie deel Kustboulevard door verlengen huidige wandelpad over Noorddijk en Havendijk en vernieuwen trappen. Relatie met project 8.2

#### **Kostenraming**

Projectonderdeel	kostenraming	Initiatiefnemer
Aanleg wandelpad en nieuwe trappen	Zie project 8.2	Gemeente

#### **Financieringsbronnen**

Gemeente	BDU subsidie
100%	n.n.b.

#### **Tijdsplanning**

7. Initiatieffase 1<sup>e</sup> kwartaal 2014
8. Definitie- en ontwerpfase 2<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> kwartaal 2014
9. Contractvorming 3<sup>e</sup> -4<sup>e</sup> kwartaal 2014
10. Planologisch traject 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 – 2<sup>e</sup> kwartaal 2015
11. Uitvoering 2<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> kwartaal 2015
12. Afronding en evaluatie 4<sup>e</sup> kwartaal 2015

#### **Relatie andere ER doelen en projecten**

2. Vitaler centrum
6. Betere economische structuur
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

#### **Stand van zaken**

3. Contractvorming loopt
4. Planologisch traject loopt.

## 5. Meer leefbaarheid

### 5.2 Nieuwbouw clubgebouw Scouting

#### Initiatiefnemer

Scouting Bruinisse

#### Korte inhoudelijke beschrijving

Door de uitbreiding van de jachthaven Bruinisse, moest het oude clubgebouw worden gesloopt. Op het terrein van de jachthaven is een tijdelijke voorziening gerealiseerd. Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe clubgebouw ook weer buitendijks te realiseren. De Scouting Prinses Margrietgroep Bruinisse heeft de gemeente verzocht of een andere locatie beschikbaar was in het dorp, omdat dat bij nader inzien de voorkeur heeft van de scouting. Het nieuwe clubgebouw moet het oude clubgebouw vervangen. Het is nog niet duidelijk of het clubgebouw aan de Molenweg 10 op termijn nog in gebruik blijft, of dat dit nieuwe gebouw een geheel nieuwe voorziening is voor alle leden. Haalbaarheid wordt onderzocht in het kader van het project verplaatsing sportvelden en woningbouw Riekusweel IV, aangezien de aangewezen mogelijke locatie in dat plangebied is gelegen. Het plan heeft bij realisatie een relatie met aanleg van het park in Riekusweel. Zie voor een beschrijving van de genoemde deelprojecten 2.3, 4.1 en 7.3

#### Kostenraming

Projectonderdeel	Kostenraming	Initiatiefnemer
Nieuwbouw clubgebouw	€ p.m.	Scouting
Bouwrijp maken	€ 50.000	Gemeente
Openbare ruimte	Combinatie met project 7.3	Gemeente

#### Financieringsbronnen

Gemeente	Den Daas Groep	Scouting Bruinisse
100% (bouwrijp maken)	100 % (bouw clubgebouw)	

#### Tijdsplanning

1. Sloop bestaande clubgebouw 2007
2. Nieuwbouw tijdelijk clubgebouw 2007
3. Locatieonderzoek vervangende locatie clubgebouw 2009
4. Planvoorbereiding/haalbaarheidsonderzoek 2<sup>e</sup> helft 2010-1<sup>e</sup> helft 2011
5. Besluitvorming definitieve locatie in plangebied en financiering verplaatsing 1<sup>e</sup> helft 2011
6. Planologische procedure start 4<sup>e</sup> kwartaal 2012 -2<sup>e</sup> kwartaal 2013 (exclusief beroepsprocedure)
7. Bouwrijp maken 2013-2014
8. Planvoorbereiding nieuwbouw 2014
9. Realisatie 2015

#### Relatie andere ER doelen en projecten

Geen relatie met andere doelen.

#### Stand van zaken

8. Planvoorbereiding nieuwbouw loopt.

## 6. Betere economische structuur

### 6.1 Bedrijventerrein 3<sup>e</sup> fase

#### Initiatiefnemer

Gemeente

#### Korte inhoudelijke beschrijving

Ontwikkeling 2,3 hectare bedrijfsgrond, met verbinding richting Vluchthaven voor het versterken van havengebonden bedrijvigheid.

#### Kostenraming

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Bouw-en woonrijp maken	€ p.m.	Gemeente

#### Financieringsbronnen

Gemeente
100%

#### Tijdsplanning

1. Onderhandelingen potentiële gegadigden 2008-2010
2. Gronduitgifte 2011-2015
3. Bouwrijp 2011
4. Gronduitgifte start 2014
5. Woonrijp 2018

#### Relatie andere ER doelen en projecten

8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie (kan indien in combinatie met project 6.2)

#### Stand van zaken

4. Gronduitgifte loopt.



## 6.3 Branding Bruinisse

### **Initiatiefnemer**

Ondernemersvereniging Bruinisse

### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Uitwerking door de ondernemersvereniging van de branding van Bruinisse “de Boulevard van de Grevelingen” door concrete acties te ondernemen om Bruinisse op de kaart te zetten, samenwerkingsverbanden te zoeken onderling, maar ook met andere ondernemers op Schouwen-Duiveland en daarbuiten.

### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitwerken visie in concrete acties	€ p.m.	Ondernemersvereniging Bruinisse

### **Financieringsbronnen**

Ondernemersvereniging
100%

### **Tijdsplanning**

1. Uitwerken visie en opstellen actieplan 2014-2015
2. Uitvoering acties 2016-2018

### **Relatie andere ER doelen en projecten**

1. Vitaler centrum

### **Stand van zaken**

1. Uitwerken visie loopt.

## 6.4 Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein

### **Initiatiefnemer**

Gemeente

### **Korte inhoudelijke beschrijving**

In de Strategische Visie "Tij van de Toekomst 2040" is het bedrijventerrein Bruinisse aangeduid als een locatie met potentie om de waterconomie op Schouwen-Duiveland te kunnen versterken. In de Structuurvisie Bruinisse 2025 is aangegeven dat een behoefte onderzoek naar uitbreiding van het bedrijventerrein en een locatiestudie dienen te worden uitgevoerd, alvorens de structuurvisie op dat punt kan worden aangepast. Het onderzoek heeft betrekking op een nadere uitwerking van het behoefteonderzoek dat in 2012 is opgeleverd.

### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Onderzoek + Locatiestudie	Apparaatskosten + p.m.	Gemeente

### **Financieringsbronnen**

Gemeente	Provincie Zeeland
p.m.	p.m.

### **Tijdsplanning**

1. Projectplan 2015
2. Locatiestudie 2016
3. Definitief plan en start planologische procedure 2017
4. Afronding planologische procedure en start bouwrijp maken 2018

### **Relatie andere ER doelen en projecten**

8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### **Stand van zaken**

1. Projectplan moet nog worden opgesteld.

## 6.6 Inrichting noordelijk deel Vluchthaven

### Initiatiefnemer

Gemeente

### Korte inhoudelijke beschrijving

In de Strategische Visie "Tij van de Toekomst 2040" is de Vluchthaven Bruinisse een locatie met potentie om de water economie op Schouwen-Duiveland te kunnen versterken. In de Structuurvisie Bruinisse 2025 is aangegeven in de Vluchthaven een uitbreiding met steigers is voorzien. Voorts kan in deze haven rekening worden gehouden met bestaande bouw mogelijkheden op de havenkade en initiatieven voor een botenlift. Het laatste element hangt samen met project 6.1 en is afhankelijk van private initiatieven. Het uitbreiden van het noordelijk deel van de haven met steigers is een gemeentelijke aangelegenheid.

### Kostenraming

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitbreiding steigers + voorzieningen	€ p.m.	Gemeente

### Financieringsbronnen

Gemeente
100%

### Tijdsplanning

1. Planvoorbereiding 1<sup>e</sup> helft 2018
2. Besluitvorming financiering 2<sup>e</sup> helft 2018
3. Voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2019
4. Uitvoering 2<sup>e</sup> helft 2019
5. Evaluatie en nazorg 1<sup>e</sup> helft 2020

### Relatie andere ER doelen en projecten

8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### Stand van zaken

Start in 2018.

# 7 Betere beeldkwaliteit openbare ruimte

## 7.2 Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat/Prinses Beatrixstraat

### Initiatiefnemer

Zeeuwend

### Korte inhoudelijke beschrijving

In samenspraak met de gemeente stelt Zeeuwend een inrichtingsplan op en voert uit na sloop en nieuwbouw woningen van Zeeuwend in deze straten. Zeeuwend realiseert parkeerplaatsen op eigen terrein, op basis waarvan aanpassing openbare ruimte nodig is. Tevens in combinatie met relinen riolering. Project hangt samen met project 2.1

### Kostenraming

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Inrichtingsplan openbare ruimte	Onderdeel kostenraming per fase 1, 2 en 3, zie project 2.1	Zeeuwend i.o.m. Gemeente
Uitvoering inrichting openbare ruimte	Onderdeel kostenraming per fase 1, 2 en 3, zie project 2.1	Zeeuwend i.o.m. Gemeente
Relinen riolering	€ p.m.	Gemeente

### Financieringsbronnen

Gemeente	Zeeuwend
100% riolering	100% inrichting openbare ruimte

### Tijdsplanning

1. Planvoorbereiding 1<sup>e</sup> helft 2014
2. Besluitvorming financiering 4<sup>e</sup> kwartaal 2014
3. Opstellen inrichtingsplan 1<sup>e</sup> kwartaal 2015
4. Uitvoering woonrijp maken, fase 1, inclusief aanleg parkeerplaatsen 2014, volgende onderdelen volgens fasering Zeeuwend uitvoering fase 2 en fase 3, definitief gereed 2018 (na voltooiing nieuwbouw project 2.1)
5. Relinen riolering 2018

### Relatie andere ER doelen en projecten

4. Meer leefbaarheid
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### Stand van zaken

4. Realisatie, fase 1 parkeerplaatsen is gereed. Sloop fase 2 gestart.

### 7.3 Aanleg park Riekusweel

#### **Initiatiefnemer**

Gemeente Schouwen-Duiveland

#### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Opstellen inrichtingsplan en realisatie nieuw park ten oosten woningbouw Riekusweel IV. Relatie met woningbouwproject en nieuwbouw clubgebouw Scouting Bruinisse (Relatie met projecten 2.3 en 5.2)

#### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Sanering voormalige Vuilstortlocaties Bakkersgat en Riekusweel	€ 302.000	Gemeente
Aanleg park (onderdeel bouwrijp maken Riekusweel IV)	€ p.m.	Gemeente
Inrichtingsplan park	€ 20.000	Gemeente
Woonrijp maken	€ p.m.	Gemeente

#### **Financieringsbronnen**

Gemeente	ISV 3
Aanleg park 100%	Bodemsanering 100%

#### **Tijdsplanning**

1. Planvoorbereiding 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kwartaal 2011
2. Besluitvorming financiering 2013
3. Opstellen inrichtingsplan 2012-2013
4. Uitvoering 2013-2014 (na bouwrijp maken nieuwbouw)
5. Evaluatie en nazorg 2015

#### **Relatie andere ER doelen en projecten**

4. Meer leefbaarheid
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

#### **Stand van zaken**

4. Uitvoering loopt.

## 7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef

### **Initiatiefnemer**

Gemeente Schouwen-Duiveland

### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Uitwerking inrichtingplan openbare ruimte op detail Dreef ten behoeve van uitvoering van dit deelgebied. Relatie met Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat (project 1.4)

### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitvoering, woonrijp maken	€ p.m.	Gemeente

### **Financieringsbronnen**

Gemeente	ISV3
p.m.%	p.m.%

### **Tijdsplanning**

1. Planvoorbereiding 4<sup>e</sup> kwartaal 2014 – 1<sup>e</sup> kwartaal 2015
2. Besluitvorming financiering 2<sup>e</sup> kwartaal 2015
3. Voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> kwartaal 2016
4. Uitvoering 2<sup>e</sup> helft 2016 (na gereed nieuwbouw project 1.4 en in fasen)
5. Evaluatie en nazorg 2017

### **Relatie andere ER doelen en projecten**

1. Vitaler Centrum
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Meer leefbaarheid
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### **Stand van zaken**

1. Planvoorbereiding start in 2014.

## 7.7 Herinrichting Kerkplein

### **Initiatiefnemer**

Gemeente Schouwen-Duiveland

### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Uitwerking inrichtingplan openbare ruimte op detail Kerkplein ten behoeve van uitvoering van dit deelgebied.

### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitvoering, woonrijp maken	€ p.m.	Gemeente

### **Financieringsbronnen**

Gemeente
100%

### **Tijdsplanning**

1. Planvoorbereiding 2<sup>e</sup> helft 2015
2. Besluitvorming financiering 4<sup>e</sup> kwartaal 2015
3. Voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2016
4. Uitvoering 2<sup>e</sup> helft 2016
5. Evaluatie en nazorg 1<sup>e</sup> helft 2017

### **Relatie andere ER doelen en projecten**

1. Vitaler Centrum
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Meer leefbaarheid
8. Betere verkeersstructuur/Optimalere verkeerscirculatie

### **Stand van zaken**

Start in 2015.

## 7.8 Vervanging riolering en herstraten deel Poststraat-Nieuwstraat

### **Initiatiefnemer**

Gemeente Schouwen-Duiveland

### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Deel vervanging riolering Poststraat en tijdelijk herstraten deel Poststraat tussen Nieuwstraat en Schoolstraat tot aanzet Kerkstraat. Tevens onderhoud rijbaan Nieuwstraat.

### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitvoering	€ p.m.	Gemeente

### **Financieringsbronnen**

Gemeente
100%

### **Tijdsplanning**

1. Voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2015
4. Uitvoering 2<sup>e</sup> helft 2015
5. Evaluatie en nazorg 1<sup>e</sup> helft 2016

### **Relatie andere ER doelen en projecten**

1. Vitaler Centrum
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Meer leefbaarheid

### **Stand van zaken**

Start in 2015.



## 7.9 Relinen riolering Lange Ring

### **Initiatiefnemer**

Gemeente Schouwen-Duiveland

### **Korte inhoudelijke beschrijving**

Relinen deel riolering Lange Ring. Heeft relatie met project 1.2

### **Kostenraming**

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitvoering	€ p.m.	Gemeente

### **Financieringsbronnen**

Gemeente
100%

### **Tijdsplanning**

1. Voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2016
4. Uitvoering 2<sup>e</sup> helft 2016
5. Evaluatie en nazorg 1<sup>e</sup> helft 2017

### **Relatie andere ER doelen en projecten**

1. Vitaler Centrum
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Meer leefbaarheid

### **Stand van zaken**

Start in 2016.

# 8 Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid

## 8.2 Herinrichting Noorddijk en Havendijk

### Initiatiefnemer

Gemeente Schouwen-Duiveland

### Korte inhoudelijke beschrijving

Verbinding tussen oost en west Bruinisse verkeersveiliger maken voor langzaam verkeer. Verbetering inrichting Noorddijk door ruimte te geven voor fietser en wandelaar, verkeersveiliger onderdoorgang onder viaduct De Meestove (N59) en aanpassing kruising Havendijk/Noorddijk/Deltastraat.

### Kostenraming

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Onderzoek aanpassing verkeersstructuur	€ 5000	Gemeente
Opstellen kostenraming	€ p.m.	Gemeente
Uitvoering	€ p.m.	Gemeente

### Financieringsbronnen

Gemeente	BDU
% p.m.	% p.m.

### Tijdsplanning

1. Onderzoek 1<sup>e</sup> – 3<sup>e</sup> kwartaal 2010
2. Besluitvorming advies verbetering verkeersstructuur 1<sup>e</sup> kwartaal 2011
3. Detailuitwerking plan 4<sup>e</sup> kwartaal 2012
4. Opstellen kostenraming 1<sup>e</sup> helft 2013
5. Subsidieaanvraag BDU 3<sup>e</sup> kwartaal 2013
6. Beschikking BDU 1<sup>e</sup> kwartaal 2014
7. Herziene subsidieronde 3<sup>e</sup> kwartaal 2014- 1<sup>e</sup> kwartaal 2015
8. Uitvoering najaar 2015

### Relatie andere ER doelen en projecten

3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Meer leefbaarheid
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte

### Stand van zaken

7. Herziene subsidieronde loopt.

## 8.5 Herinrichting Deestraat

### Initiatiefnemer

Gemeente Schouwen-Duiveland

### Korte inhoudelijke beschrijving

Openbare ruimte Deestraat herinrichten. Verleggen rijbaan en aanleg parkeerplaatsen. Planning heeft relatie met project 2.1

### Kostenraming

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitwerken ontwerp	€ p.m.	Gemeente
Uitvoering	€ p.m.	Gemeente

### Financieringsbronnen

Gemeente
% p.m.

### Tijdsplanning

1. Planvoorbereiding 1<sup>e</sup> helft 2018
2. Besluitvorming financiering 2<sup>e</sup> helft 2018
3. voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2019
4. Uitvoering 2<sup>e</sup> helft 2019
5. Evaluatie en nazorg 1<sup>e</sup> helft 2020

### Relatie andere ER doelen en projecten

4. Meer leefbaarheid
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte

### Stand van zaken

Start in 2018.

## 8.6 Uitbreiden fietsenstalling Deltastraat

### Initiatiefnemer

Gemeente Schouwen-Duiveland

### Korte inhoudelijke beschrijving

Bestaande fietsenstalling aan de Deltastraat uitbreiden.

### Kostenraming

Project(onderdeel)	Kostenraming	Initiatiefnemer
Uitvoering	€ 5.769	Gemeente

### Financieringsbronnen

Gemeente
100%

### Tijdsplanning

1. Planvoorbereiding 2<sup>e</sup> helft 2014
2. Ontwerp 2<sup>e</sup> helft 2014
3. Besluit financiering 4<sup>e</sup> kwartaal 2014
4. Voorbereiding uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2015
4. Uitvoering 1<sup>e</sup> helft 2015
5. Evaluatie en nazorg 2<sup>e</sup> helft 2015

### Relatie andere ER doelen en projecten

4. Meer leefbaarheid
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte

### Stand van zaken

3. Besluitvorming financiering loopt.